

ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА

содержания и ремонта общего имущества жилого комплекса
ТСЖ "АИСТ 2003" за 2022 г.,

произведенного за счет всех источников поступления денежных средств

№ п/п	Наименование работ	Затраты по плану, тыс.руб.	Отметка о выполнении	Фактические затраты руб.
1	2	3	4	5
1	Текущее содержание общего имущества жилого комплекса.	20 233	*)	18 969,7
2	Модернизация компьютерной сети	90	не выполнено	
3	Локальный ремонт стен и дверей в корпусах	150	выполнено **)	497,8
3а	Косметический ремонт холлов и этажей корпусов 1,2,3	400		
4	Монтаж силовых конструкций в зоне складирования снега	155	выполнено	155,0
5	Замена ворот подземного паркинга	220	выполнено	190,5
6	Косметический ремонт в подземном паркинге	34	не выполнено	
7	Нанесение разметки на дворовую территорию	40	выполнено	36,9
8	Текущий ремонт ограждающих конструкций (забор, конт.площадок и т.п.)	180	выполнено	119,5
9	Благоустройство территории	160	выполнено	118,8
10	Замена входных дверей (корп. 1,2,3)	380	выполнено	499,9
11	Модернизация офисной техники	90	не выполнено	
12	Ремонт крылец входных групп корпусов 1,2,3	680	не выполнено ***)	
13	Аварийный ремонт лифтов	307	выполнено	520,3
14	Аварийный ремонт инженерных систем	300	****)	
15	Ремонт фасадов (заделка трещин и швов)	200	****)	

Примечание

*) Работы по текущему содержанию и техническому обслуживанию производились на основании действующих регламентов и нормативов

**) Выполнено за счет одного источника финансирования

***) Работы перенесены на 2023 год

****) Работы не выполнялись в связи с отсутствием аварийных ситуаций