

## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

содержания и ремонта общего имущества жилого комплекса  
ТСЖ "АИСТ 2003" за 2023 г.,  
произведенного за счет всех источников поступления денежных средств

№ п/п	Наименование работ	Затраты по плану, тыс.руб.	Отметка о выполнении	Фактические затраты руб.
1	2	3	4	5
1	Текущее содержание общего имущества жилого комплекса.	21 127	*)	20 134,0
2	Косметический ремонт этажей	265	выполнено	494,3
3	Локальный ремонт стен и дверей в корпусах	385	выполнено	138,0
4	Модернизация компьютерной сети	150	не выполнено	0,0
5	Ремонтные работы в подземном паркинге	252	**)	0,0
6	Ремонт тротуаров	200	**)	0,0
7	Установка ограждающих конструкций газонов	70	**)	0,0
8	Благоустройство территории	366	выполнено	430,7
9	Замена входных дверей (корп. 1)	180	выполнено	180,0
10	Модернизация офисной техники	42	не выполнено	0,0
11	Ремонт крылец входных групп корпусов 1,2,3	1 620	выполнено	2 212,1
12	Аварийный ремонт лифтов	350	***)	0,0
13	Аварийный ремонт инженерных систем	300	***)	0,0
14	Ремонт фасадов (заделка трещин и швов)	200	выполнено	149,9

Примечание

\*) Работы по текущему содержанию и техническому обслуживанию производились на основании действующих регламентов и нормативов

\*\*) Работы перенесены на 2024 год

\*\*\*) Работы не выполнялись в связи с отсутствием аварийных ситуаций